

# Relatório Diário de Obra

Obra: UFV São Bento 5	
Data: 02/01/2024	
Responsável: grupo sgr solucoes	
Efetivo de Obra:	
Quantidade:	Função:
2	Eletricista
1	Montador
10	Servente ou Ajudante de Obra
13	Total
Atividades Executadas	
<p>Montagem 2 Montagem e alinhamentos de mesas</p> <p>Elétrica 2 Montagem de abrigo de inversores Encaminhamneto de cabos nos inversores Abertura de 20 mtrs de valas Lançamento de 70 mtrs de cabos nú 5's no campo</p> <p>Alinhamento 3 alinhamentos 10 realinhamentos refeitos ( devido ao entupimento dos buracos) 4 buracos feitos manualmente</p>	
Ocorrências	Condições do tempo
<p>Civil Não veio nenhum funcionário</p> <p>OBS.: 13 pessoas apenas na obra Os furos estão sendo refeitos devido os furos estarem muito fora de linhas +- 40 cm de diferença fora de nível. Falta de materiais ( dutos, parafusos 19, etc, estão atrapalhando o desenrolar das atividades) Foi feito 5's no campo para retirada de paletes, mourões de cerca, etc.</p>	<p>Sol entre Nuvens 33° Graus</p>



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile





mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile