

Relatório Diário de Obra

Obra: UFV São Bento 5	
Data: 04/01/2024	
Responsável: grupo sgr solucoes	
Efetivo de Obra:	
Quantidade:	Função:
2	Eletricista
14	Servente ou Ajudante de Obra
2	Pedreiro
3	Montador
21	Total
Atividades Executadas	
<div>Montagem / Elétrica</div> <div>Duas mesas de 4 estacas montadas e alinhadas</div> <div>28 placas montadas</div> <div>Montagem de telhado dos abrigos dos inversores</div> <div>2 furos</div> <div>9 alinhamentos</div> <div>Alinhamento de uma mesa de 58 módulos</div> <div>Civil</div> <div>Início de enchimento para embolsou da parede de trás da subestação</div> <div>Início de acabamento da porta da subestação</div>	
Ocorrências	Condições do tempo
Obs.: tempo chuvoso pela manhã impossibilitando atividades no campo	Nublado 32° Graus



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile