

Relatório Diário de Obra

Obra: UFV São Bento 5	
Data: 04/01/2024	
Responsável: grupo sgr solucoes	
Efetivo de Obra:	
Quantidade:	Função:
2	Eletricista
2	Pedreiro
3	Montador
15	Servente ou Ajudante de Obra
22	Total
Atividades Executadas	
<p>Montagem 31 módulos montados 2 mesas montadas e alinhadas 14 estacas alinhadas 12 furos feitos manualmente para alinhamento Realinhamento de uma mesa de 58 módulos</p> <p>Elétrica encaminhamento de cabos e dutos CC nos inversores 2 soldas feitas devido o pessoal da drenagem ter arrebetado com retroescavadeira Abertura de 20 mtrs de vala C12 manualmente (máquina não teve acesso) Pré Montagem de 2 abrigos de inversores</p> <p>Cível embolso na parte de trás da cabine em andamento Fabricação de caixotes para base de estacas</p>	
Ocorrências	Condições do tempo
retroescavadeira estava parada das 11hrs às 14 hrs devido pneu ter rasgado estamos com problemas de materiais na obra	Sol entre nuvens 33° Graus



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile



mobile